

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	복지지원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	지방재정투자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 경기북부지역 장애인들을 위한 원활한 복지서비스 제공과 균형있는 복지정책 추진

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
건립 공정을	2020년 준공 및 개관(운영)	공사중	95%	여
전체 달성률(%)			95%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 10
- 사업위치 : 양주시 고삼로43번길 29 일원(삼송동 복지타운 내)
- 사업규모 : 부지면적 3,300㎡, 건축연면적 6,520㎡(지하1층~지상4층)
- 추진방법 : 부지확보(道 매입), 건축(道), 운영(道 또는 위탁)
- 사 업 비 : 20,124백만원(도비 95% / 국비 5%)
- 주요시설 : 시각장애인복지관(점자도서관), 장애인가족지원센터, 경기북부 장애인권익옹호기관, 장애인보조기기센터, 장애인생산품전시장

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	20,124	1,396	7,328	1,000	2,000	-	8,400	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
도 비	19,124	1,396	6,328	1,000	2,000	-	8,400	-

□ **그동안 추진실적**

- 경기북부 장애인복지종합지원센터 건립 협약 체결('17. 7.)
- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시('17. 11.)
- 기본 및 실시설계 용역 착수(경기도)('18. 3.)
- BF인증, 녹색건축인증 등 행정절차 이행중(경기도)('19. 10.)
- 공사 낙찰자 결정(건축, 전기, 소방, 통신)('20. 6. 25.)
- 공사 착공('20. 9. 23.)

□ **추진계획**

- 사업 완료 및 개관·운영('22. 10)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황*	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계 추진																				
건립공사 완료																				

□ **향후대책방안**

- (대책방안) 관련부서 및 유관기관과의 지속적인 협의로 22년 10월 내 공사 완료 추진

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 당초 2020년 내 준공 계획 대비 경기도 내 관련부서 및 유관기관과의 협의 지연, 설계용역의 장기화, 공사 중 철근공급 부족으로 준공 및 개관시기가 장기화 되었으나, 경기도와 협의를 통해 조속히 건립공사를 완료하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	복지지원과	과장	박혜련	☎ 5760
			팀장	양경수	☎ 5740
			주무관	윤종민	☎ 5742