

관리번호

70

신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(등산로)

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	산림과(도로과)
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진완료

공약목표

신암저수지와 연계한 감악산 등산로(트레킹) 정비를 통해 쾌적한 등산 환경 조성

◆ 감악산 등산로(2~3번 노선) 정비사업 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
신암저수지(감악산) 등산로 정비	신암저수지(감악산) 주요 등산로 정비(2번, 3번)	감악산 등산로(2번,3번 구간) 정비사업 준공	100	여
전체 달성률(%)			100	

□ 사업개요

- 사업위치 : 감악산 2~3번 등산로(신암저수지 ~ 정상 구간)
- 사업규모 : 등산로 L=4.4km
- 사업내용 : 훼손된 등산로 노면 정비 및 편의시설 등 확충
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 사업금액 : 650백만원

□ 추진실적

- 2022. 6. : 감악산 등산로(2~3번 등산로) 현장 조사 완료
- 2022. 7. : 감악산 등산로 정비사업(2번 등산로) 실시설계용역 완료
- 2022. 12. : 등산로 정비사업(감악산 2~3번 노선) 공사 준공

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	650	0	650	0	0	0	0	0

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2~3번 등산로 정비(4.4km)																					

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 양주시 등산로(숲길)의 경우 124개 노선, 293km이나 한정된 예산으로 등산로 적정 관리가 어려운 실정임
- (대 책) 시민 등 탐방객들이 많이 찾는 주요 등산로를 우선으로 순차적으로 계속사업 추진 및 입암천-감악산 연계한 등산로 개발

□ 기대효과

- 시민들에게 양질의 산림복지서비스 제공

공약사업 정책실명제	추진부서	산림과	과 장	관광중	☎ 8082-6200
			팀 장	최미정	☎ 8082-6201
			주 무 관	이광진	☎ 8082-6203