

공영주차장 설치(화물 및 승용 전용) 확대

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약목표

주차 공간 부족으로 인한 주민 불편에 대비하기 위해 주차장 용지 선제적 매입

◆ (공약이행방안)

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 용지 매입	주차장 용지 매입	사전행정절차 완료		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사 업 명 : 회천신도시(1단계) 주차장 용지 매입
- 위 치 : 덕계동 930-2번지 외 4필지
- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.(3개년 연차별 매입)
- 사 업 비 : 15,893백만원(토지매입비)

※ 용지별 주차장 조성 공사비 별도

소재지	면적(m ²)	매입가격 (백만원)	매입 시기	기준가격	비고
계	8,401.1	15,893			
[주24] 덕계동 930-2	2,108.6	3,989	2022년	1,892천원/m ² [조성원가의 90%]	
[주10] 덕계동 942	2,391.6	4,524	2023년		
[주14] 덕계동 970	1,437.3	2,719			
[주9] 덕계동 932	1,504.2	2,846	2024년		
[주11] 덕계동 883	959.4	1,815			

추진실적

- 2022. 03. : 주차장 용지 공급가격 LH 협의 완료(조성원가의 90%)
- 2022. 04. : 회천신도시(1단계) 주차장 용지 매입계획 검토 보고
- 2022. 05. : 지방재정투자심사 완료
- 2022. 06. : 공유재산심의회 완료
- 2022. 07. : 의정 협의
- 2022. 08. : 공유재산관리계획 승인

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	15,893	-	3,989	7,243	4,661	-	-	-

향후계획

- 2022. ~ 2024. : 주차장 용지 연차별 매입 추진

추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전행정절차																				
주차장 용지 매입																				

기대효과

- 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사업 정책실명제	추진부서	대중교통과	과 장	남병길	☎ 8082-6600
			팀 장	신동묵	☎ 8082-6620
			주 무 관	박동식	☎ 8082-6623