

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과(도시발전과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	건립부지 조성 중

공약사항(목표)

◆ 경기도교육청 유아체험교육원을 유치·건립하여 경기북부 대표 체험시설 조성으로 공교육 기반 확충

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경기북부 유아체험교육원 건립	2022년 공사 착공	- 교육부 중앙투자 심사 통과 - 농지전용 협의 및 농업진흥지역 해제 승인 완료 - 부지조성 관련 용역 완료	99%	여
전체 달성률(%)			99%	

□ 사업개요

- 사업명 : (가칭)경기도북부유아체험교육원 건립
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2023. 9.
- 위치 : 광사동 813, 814 일원(고읍대체농지 일부, 양주국민체육센터 옆)
- 규모 : 부지면적 10,000㎡, 건축연면적 5,745㎡(지상 3층)
- 총사업비 : 25,285백만원(경기도교육청 24,600, 시비 685)
- 이용대상 : 경기도 내 만 3세 ~ 5세 유아
- 건립 및 운영기관 : 경기도교육청
- 시설현황

시설내용	구 분	주 요 시 설
실내시설 (연면적 5,745㎡)	1층	폼지락 창작소, 촉감표현놀이, 카페테리아, 관제실, 사무실 등
	2층	정글모험, 언덕모험, 동굴모험, 미로성탈출, 용오름모험, 포근포근쉼터 등
	3층	낙서, 음악, 영화 등 스토리가 있는 체험놀이, 상상발전소 등
	공용면적	기계·전기실, 홀, 복도, 계단실, 화장실 등
실외(외부체험시설)		나무집 오르내리기, 흙산, 흙집짓기, 모닥불놀이, 수로놀이 등

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	25,285	-	-	-	200	1,543	11,007	12,535
시 비	685	-	-	-	200	350	135	-
기 타	24,600	-	-	-	-	1,193	10,872	12,535

□ 그동안 추진실적

- 경기도교육청과 유아체험교육원 양주시 내 건립 합의('18. 6. 28.)
- 유아체험교육원 건립지원계획 수립('18. 7. 20.)
- 교육부 중앙재정투자심사(결과:재검토-부지 위치변경)('18.9.14./'19.4.18.)
- 경기도교육청 유아체험교육원 건립부지 위치변경 요청('19. 7. 11.)
- 유아체험교육원 건립 위치 변경계획 수립('19. 7. 16.)
- 유아체험교육원 부지 위치 변경사항 경기도교육청 제안 수용('19. 8. 19.)
- 교육부 중앙재정투자심사 통과('20. 2. 6.)
- 공유재산심의회(무상임대 건) 심의('20. 3.)
- 유아체험교육원 건립을 위한 부지조성 관련 용역 실시('20. 5.~'21.12.)
- 도시관리계획(지구단위)결정(변경), 재해영향성검토, 전략환경영향평가
- 농업진흥지역 해제 및 농지전용 협의 신청(양주시→경기도)('20. 11.)
- 경기도 농업·농촌 및 식품산업정책심의회 완료('21. 3.)
- 농업진흥지역 해제 요청(경기도→농림축산식품부)('21. 3.)
- [교육청] 유아체험교육원 건축(기본)설계 계약('21. 5.)
- 농지전용해제 대비 농지전용부담금 예산 확보('21. 5.)
- [교육청] 유아체험교육원 전시체험시설물 계약('21. 6.)
- 농업진흥지역 해제 및 농지전용협의 완료('21. 8.)
- 양주시 도시계획위원회 및 도시·건축공동위원회 심의('21. 9 ~10.)
- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시('21. 12.)

□ 추진계획

[양주시]

- 공유재산 무상사용허가 및 농지전용부담금 납부('22. 4.)

[경기도 교육청]

- 건축설계용역 완료('22. 2.)
- 건축허가 신청('22. 3.)
- 건축공사 착공 및 체험시설물 제작('22. 7. ~ '23. 8.)
- 북부유아체험 교육원 개관('23. 9.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 농업진흥지역 해제																						
체험시설, 건축공사 설계 및 공사 시행																						

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
 - 2020. 2월 교육부 중앙투자심사 통과로 관내 유아체험교육원 건립 유치 확정
 - 2021. 8월 건립 부지 농지전용협의 완료 및 농업진흥지역 해제 승인
 - 2021.12월 부지 조성을 위한 도시관리계획(지구단위) 결정(변경) 등 용역이 모두 완료됨에 따라 2022년 내 착공 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	여성보육과	과	장	정미순	☎5800
			팀	장	김연분	☎5810
			주 무 관		이여진	☎5811