

관리번호	공원 및 도시숲 조성 확대
18	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약사항(목표)

- ◆ 공원녹지시설 공간이 부족한 서부권 등 구도심 지역에 근린공원 조성으로 시민들에게 휴식 및 여가활동 공간 제공으로 삶의 질 향상 도모

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시(근린)공원 조성	오산리 도시공원 완료 1개소	- 실시계획인가 완료 - 토지보상 완료 - 공사 착공	90%	여
	덕정동 도시공원 착수 1개소	- 실시계획인가 완료 - 토지보상 추진 중	90%	여
도시숲조성	도시숲 조성 확대	36,228m ²	100%	완료
전체 달성률(%)			90%	

□ 사업개요

- 오산리 도시공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)
 - 사업기간 : 2019 ~ 2022년 * 사업규모 : 57,118m²
 - 총사업비 : 12,066백만원(보상비 8,594백만원, 조성비 3,472백만원)
- 덕정동 도시공원 조성(덕정동 산38-2번지 일원)
 - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 * 사업규모 : 32,619m²
 - 총사업비 : 9,456백만원(보상비 7,337백만원, 조성비 2,119백만원)
- 도시숲 조성(생활권 주변 국공유지)
 - 총사업비 : 2,500백만원 (500백만원/연)
 - 사업내용 : 짚지공원, 명상숲, 가로수 등 도시숲 조성

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	21,423	0	500	1,100	13,832	2,086	3,905	0
도 비	1,000	-	200	200	200	200	200	-
시 비	20,423	-	300	900	13,632	1,886	3,705	-

□ 그동안 추진실적

- 오산, 방성, 석우, 덕정 근린공원 실시설계 완료
 - 장기미집행 도시공원 타당성조사 및 실시설계용역 착수('19.4.)
 - 장기미집행 도시공원 실시계획인가 고시('20.6.)
- 오산, 덕정 근린공원 토지보상 공고('20.7.) 및 토지매입 추진
- 덕정 근린공원 수용재결 신청('21.11.)

구분	편입필지	감정금액	보상완료	진행률
덕정 근린공원	25필지	7,043백만원	3,513백만원	50.0%
오산 근린공원	9필지	8,594백만원	8,594백만원	100.0%

- 오산 근린공원 조성공사(조경,토목) 착공('21.7.) [성지건설(주)]
- 오산 근린공원 조성공사(전기) 착공('22.1.) [대동안전(주)]
- 오산 근린공원 조성공사(통신) 착공('22.1.) [서진이앤씨]
- 도시숲 추진실적

구 분	사업명	사업위치	면적(m ²)
합 계			36,228
2018	가로수 조성사업	능안교차로~백석생활체육공원	1,000
	쌈지공원 조성사업	교현리, 삼송동, 봉양동	2,190
	가로수 조성사업	안남골교차로~라운스마아카데미	1,000
2019	도시숲 조성사업	장흥면 일영리	1,000
	명상숲 조성사업	상수초등학교	667
	쌈지공원 조성사업	석현리, 백석읍, 봉양동, 만송동	3,098
	생활환경숲 조성사업	은현면 하패리	1,143
2020	가로숲길 조성사업	하패2리노인정~에코스포츠센터	1,000
			8,874

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

○ (문제점)

- 오산 근린공원은 공사 전체 예산이 21년, 22년 나누어 수립되어 공사 발주가 늦어지게 되었고, 파크골프장, 물놀이장 설치 민원으로 설계 검토 및 변경으로 22년 12월 준공 예정

○ (대책방안)

- 보상협의 난항 시 토지수용위원회 수용재결 신청 및 공탁 실시

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

- 토지매입비 예산을 확보하여 토지보상을 실시하고 있으며, 지속적인 토지매입 협의 및 수용재결을 통해 신속히 토지보상을 완료하고자 함.
- 22년 오산 근린공원 조성공사 준공, 22년 상반기 덕정 근린공원 조성공사를 착공하여 정상 추진토록 노력하겠음.
- 도시숲 조성사업 대상지를 확보하여 쌈지공원, 학교숲 등 소규모 공원을 지속적으로 조성할 계획임.

공약사항
정책실명제

추진부서	공원사업과	과장	최태식	☎ 7300
		팀장	윤재선	☎ 7301
		주무관	이광진	☎ 7302