

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>관리번호</b> | <b>스마트시티 복합센터 구축</b> |
| 1           |                      |

|                |         |               |   |
|----------------|---------|---------------|---|
| 1. 분야          | 복지      | 2. 예산사업 여부    | 예산  |
| 3. 완료시기        | 임기 내 완료 | 4. 추진부서(협조부서) | 전략사업추진단<br>(정보통신과,<br>체육청소년과,<br>평생교육진흥원) |
| 5. 계속사업 여부     | 계속사업    | 6. 공약수정 필요 여부 | 불필요                                       |
| 7. 법규 제.개정 필요성 | 무       | 8. 사전절차 이행    | 완료  |

### 공약사항(목표)

◆ 스마트시티 복합센터 건립으로 안전한 신도시 조성  
문화·체육 시설 확충으로 살기좋은 시민생활환경 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

| 확인지표명      | 목 표           | 실 적     | 달성률(%) | 목표달성<br>가능여부 |
|------------|---------------|---------|--------|--------------|
| 복합센터<br>구축 | 2019년<br>사업준공 | 준공 및 개관 | 100%   | 완료           |
| 전체 달성률(%)  |               |         | 100%   |              |

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2019. 8.
- 사업위치 : 옥정동 1035-1번지(옥정중앙공원 내)
- 사업규모
  - 대지면적 : 22,510㎡ (공원면적 : 162,293.4㎡)
  - 건축면적 : 4,257.11㎡ (연면적 : 11,121.80㎡)
  - \* 동수 및 층수 : 2개동 / 지하2층~지상3층
  - 주 용 도 : 방송통신시설(통합관제센터), 교육연구시설(중앙도서관),  
운동시설(체육시설)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

| 구 분 | 총사업비   | 기투자 | 2018   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 임기후 |
|-----|--------|-----|--------|-------|------|------|------|-----|
| 계   | 27,500 | -   | 26,000 | 1,500 | -    | -    | -    | -   |
| 도 비 | 1,500  | -   | -      | 1,500 | -    | -    | -    | -   |
| 시 비 | 26,000 | -   | 26,000 | -     | -    | -    | -    | -   |

□ **그동안 추진 실적**

- 2015. 6. ~ 9. : 현상설계공모 및 심사완료
- 2016. 7. : 경기도 건설기술심의
- 2017. 4. : 공사착공
- 2018. 10. 12. : 주민설명회 개최(주민건의사항 접수)
- 2018. 11. 15. : 외부디자인 변경추진(주민건의사항 반영)
- 2018. 12. 17. ~ 3. 3. : 동절기 공사중지
- 2019. 3. : 공사 재착수
- 2019. 8. : 공사 준공
- 2019. 10. : 개관 완료

□ **기대효과**

- 문화 및 여가생활 영위로 시민 생활이 행복한 도시조성

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 스마트시티 복합센터(통합관제센터, 도서관, 스포츠센터) 개관으로 시민들의 건강과 여가생활 증진 및 안전한 도시 양주 구축

|               |      |             |   |   |     |        |
|---------------|------|-------------|---|---|-----|--------|
| 공약사항<br>정책실명제 | 추진부서 | 전략사업<br>추진단 | 과 | 장 | 권광중 | ☎ 5910 |
|               |      |             | 팀 | 장 | 김현석 | ☎ 5925 |
|               |      |             | 주 | 무 | 관   | 황선미    |